



# MOTTIER B

Situation financière des travaux

# Situation financière des travaux au **09.10.2023** comme annoncée au Conseil communal le 09.10.2023

Objet / Désignation	Montants (CHF TTC)	%
Montant des travaux au 09.10.2023	25'808'000.00	
Montant du crédit accordé	24'145'000.00	
<b>Différence</b>	<b>+ 1'663'000.00</b>	<b>+ 6.9%</b>



## MOTTIER B

Situation financière des travaux  
actualisé à ce jour

## Mottier B – Situation financière des travaux au **24.06.2024**

→ **hors assainissement de l'Aula**

Objet / Désignation	Annoncé le 09.10.2023		Réal au 24.06.2024	
	Montants (CHF TTC)	%	Montants (CHF TTC)	%
Montant des travaux au 24.06.2024	25'808'000.00		25'713'000.00	
Montant du crédit accordé	24'145'000.00		24'145'000.00	
<b>Différence</b>	<b>+ 1'663'000.00</b>	<b>+ 6.9%</b>	<b>+ 1'568'000.00</b>	<b>+ 6.5%</b>

# Mottier B – Situation financière des travaux au 24.06.2024

→ **AVEC assainissement de l'Aula**

Objet / Désignation	Montants (CHF TTC)	%
Montant des travaux au 24.06.2024 <sup>1</sup>	25'713'000.00	
Plus-value pour rénovation intégrale de l'Aula (offres entreprises)	1'500'000.00	
<b>Montant total du projet Mottier B avec Aula</b>	<b>27'213'000.00</b>	
Montant du crédit accordé	24'145'000.00	
<b>Différence</b>	<b>+ 3'068'000.00</b>	<b>+ 12.7%</b>

<sup>1</sup>y compris un montant de CHF 382'000.- déjà engagé pour le remplacement de l'audiovisuel, la pose d'une boucle inductive, l'installation d'un monte-personnes et l'amélioration phonique de l'Aula